

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 688
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿರಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 23.07.2019
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ.	ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ “ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ” ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದರೂ ಇದರ ಫಲ ರಾಜ್ಯದ ರೈತಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ದೊರಕದೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 194 ಕೆರೆಗಳನ್ನು “ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ” ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ 186 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, 6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ.	ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕೆರೆಗಳು ಯಾವುವು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ “ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ” ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕೆರೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿವೆಯೇ;	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ “ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ” ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ 18 ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಈ.	ಸನ್ 2015-16, 2016-17 ಮತ್ತು 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ವರ್ಷವಾರು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ಕೆರೆವಾರು (ಪ್ರತಿ ಕೆರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ) ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉ.	ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸನೀಇ 21 ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಯೂ 2019

(ಸಿ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟರಾಜು)

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂಶೇಶ ದ್ವಿಲಕ್ಷಾರ್ಥನ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:688ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ.

ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ, ಪಂಕ್ತ		ಪರಾ
					2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬಡಸ ಕೆ.ಎಚ್. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	22.14	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.14	ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಮುತ್ಯಾನಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	63.08	27.43	24.66	0.00	0.00	0.00	115.17	ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಧಾಮಣಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	119.45	ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	130.00	25.92	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	140.21	ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಡೋಲಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	104.15	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ	ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	130.00	53.65	34.06	53.83	0.00	0.00	0.00	141.54	ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ	ಸಿದ್ದಸಮುದ್ರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	140.00	53.86	42.50	11.51	0.00	0.00	0.00	107.87	ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಬೆಳಗಾವಿ	ಖಾನಾಪೂರ	ನಂದಗಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	52.75	33.30	29.38	0.00	0.00	0.00	115.43	ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಕೋರಕೊಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	94.19	1.15	0.00	0.00	0.00	95.34	ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	ನಂದಿಹಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	88.34	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	107.91	ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗೋಕಾಕ	ಕೌಜಲಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00	20.39	65.67	ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		ಘಟಪ್ರಭಾ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
12	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗೋಕಾಕ	ಕೈತನಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	85.84	16.39	0.90	0.00	6.39	0.00	109.52	ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
13	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	ಎಗಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	114.24	ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	ಮದಭಾವಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	88.34	4.30	0.00	0.00	0.00	92.64	ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಬಾಗ	ಹಾರುಗೇರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	0.00	68.33	0.00	10.24	0.00	78.57	ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		ಘಟಪ್ರಭಾ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
16	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಬಾಗ	ನಂದಿಕುರಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	40.23	61.45	0.00	0.00	0.00	101.68	ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		ಘಟಪ್ರಭಾ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
17	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ನಾಯಂಗುಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	1.00	100.20	0.00	5.00	0.00	106.20	ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		ವೇದಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
18	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಖಾನಗೇರಿ ಬಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	104.46	ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ
					2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
19	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗದ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಸ.ನಂ. 22)	100.00	66.70	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	106.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	100.00	42.16	64.49	0.70	1.22	0.00	108.57	217.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ನರೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	100.00	32.11	66.71	14.19	0.00	0.00	0.00	113.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಮ್ಮಾಪೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಐನಾಪೂರ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	100.00	0.31	106.78	2.58	0.00	0.00	0.00	109.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಳನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.22	75.74	32.47	0.00	0.00	0.00	108.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ದಾಟನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	100.00	11.06	46.67	56.44	0.00	0.00	0.00	114.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಸತ್ತೂರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	100.00	0.09	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	106.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಸಂಕದಾಳ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	5.89	1.09	68.59	0.00	0.00	0.00	75.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ಪೆಟಾಲೂರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	100.00	2.19	92.24	5.11	0.00	0.00	0.00	99.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡವಾಡ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	2.29	103.56	1.28	0.00	0.00	0.00	107.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಕೋಟೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.33	49.04	44.16	0.00	0.00	93.53	187.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಕುಂಟನಹೊಸಳ್ಳಿ ಜಾವಳಿಕಟ್ಟೆ ರಿ.ಸ.ನಂ.71 ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	21.05	36.74	34.48	0.00	0.00	0.00	92.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ	ಅಡವಿಸೊಮಾಪೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.33	31.24	30.7	0.00	0.00	0.00	62.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೇನ್ನೂರ	ಅಸುಂಡಿ ನಾಲಾ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.33	25.98	54.42	0.00	0.00	0.00	80.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕೆರೆಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ-ರ.ಸ.ನಂ.97 ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.22	64.9	48.32	0.00	0.00	0.00	113.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	43.81	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	68.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಕೇರೂರ ಕೆರೆ ಸ. ನಂ. 294 ರ ಪುರಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	100.00	0.33	50.39	37.59	0.00	0.00	0.00	88.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಬೇಗಂ ತಲಾಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	100.00	21.79	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	76.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಕುಮಠ ಸೈಬ-2 ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	51.64	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	61.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಮಣ್ಣೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	40.23	19.23	0.00	0.00	0.00	59.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮಡಿಕೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	65.56	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	98.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ವಡವಡಗಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	6.20	11.64	43.67	0.00	0.00	0.00	61.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ಜಗಜಪನಗಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	25.72	4.86	54.22	0.00	0.00	0.00	84.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ಬಬಲಾದ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	50.26	12.29	0.00	0.00	0.00	62.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಷರಾ
					2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
43	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಮರದಾಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	66.74	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	78.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಕಳಸಕೋಪ್ಪ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	27.24	24.77	0.00	0.00	0.00	52.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ತಿರೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	68.98	6.11	4.22	0.00	0.00	0.00	79.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ	ಕೆಂದೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	0.00	0.00	21.51	37.44	0.00	58.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಹುನಗುಂದ	ಚಿಕ್ಕಕೊಡಗಲಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.63	7.50	12.21	0.00	0.00	0.00	20.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ(ಕಟ್ಟಕೆರೆ) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	32.40	45.33	12.54	0.00	0.00	0.00	90.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಡೋಳ	ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	0.00	1.09	32.73	24.05	0.00	57.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಡೋಳ	ಬಂಟನೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	14.83	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸನವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	70.98	0.00	0.00	0.00	70.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ದುರ್ಗದ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	55.92	53.79	0.00	0.00	0.00	109.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಲಗಲ್	50.00	0.00	1.00	6.65	0.00	0.00	0.00	7.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಮಲದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09		ಟೆಂಡರ್ ಅವಕಾಶದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನವರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
55	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ಧಪೂರ	ಹೊಸೂರ ಕೆರೆಯ (ಸ.ನಂ 236) ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	73.95	0.00	0.00	0.00	73.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಉತ್ಕಾರಾಳ (ದೊಡ್ಡಕೆರೆ) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು.	100.00	0.00	0.00	90.33	0.00	0.00	0.00	90.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡವನಕಟ್ಟಾ ಡ್ಯಾಂ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು.	100.00	10.00	0.00	109.33	0.00	0.00	0.00	109.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಭೈರಾವದಗಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	29.53	62.08	0.00	0.00	0.00	91.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಕೆರೂರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	71.57	5.31	0.00	0.00	0.00	76.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಮುಗಳನಾಗಾವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	22.52	61.25	17.26	0.00	0.00	0.00	101.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ನವನಿಹಾಳ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	54.67	24.13	3.20	0.00	0.00	0.00	82.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಸ್ವಯಂಜಲೋತ್ಸರ್ಜ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.30	75.36	13.45	0.00	0.00	0.00	89.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಷರಾ
					2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
63	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರಗಿ	ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	30.57	16.10	42.44	0.00	0.00	0.00	89.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಬೋಳ	ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	32.12	42.38	8.33	0.00	0.00	82.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಇಟಿಕಲ್ ಲೋರಾಚೇರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	38.32	30.91	4.70	0.00	0.00	0.00	73.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ನಲ್ಲಾಚೇರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.15	74.76	22.35	0.00	0.00	0.00	97.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಲೋರಾ ಕೆರೆ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.38	0.43	83.17	0.00	0.00	0.00	83.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಮಾವಿನಮಟ್ಟ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.10	66.11	17.48	0.00	0.00	0.00	83.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಗೌಡಗೇರಾ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	30.69	30.89	0.00	0.00	0.00	61.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	ಬೀದರ	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಗಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	15.00	66.09	0.00	7.00	0.00	88.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	88.19	0.00	8.55	0.00	96.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	20.00	53.90	0.00	33.52	0.00	107.42		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
73	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಪೇಡ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	39.27	0.00	0.00	32.10	0.00	71.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00	24.29		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
75	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	80.73	24.47	0.00	4.22	0.00	109.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	ತಲ್ಲೂರು ಕೆರೆ	100.00	3	53.53	41.37	0.00	0.00	0.00	97.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
77	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಿಣಗೇರಾ ಕೆರೆ	100.00	6.95	52.03	0.00	0.00	26.34	0.00	85.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಬುಡಕಲ್ಯಾಣ ಕೆರೆ	100.00	4.00	11.34	11.7	0.00	21.97	0.00	49.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	ಕರಡೋಣ ಕೆರೆ	200.00	6.97	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00	166.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
80	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಪ್ಪಳಿ	ಬಾದಮಿನಾಳ ಕೆರೆ	100.00	0.00	90.6	0.00	0.00	0.00	0.00	90.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ
					2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
81	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	ನವಲಕಲ್ ಕೆರೆ	100.00	1.83	40.19		0.00	0.65	0.00	42.67		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಯ ಬಂಡ್ ಮೇಲೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಹೈಟೆನ್ಸನ್ ಲೈನ್ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಹೈಟೆನ್ಸನ್ ಲೈನ್‌ನ್ನು ಬಂಡ್ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
82	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸಗೂರು	ಮಟ್ಟೂರು ಕೆರೆ	100.00	0.00	48.5	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
83	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	ನಾಗೋಲಿ ದೇಸಾಯಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	48.6	0.00	0.00	0.00	98.2	0.00	146.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
84	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಊರಕೆರೆ ದೇವನಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	100.00	63	0.00	0.00	0.00	11.56	0.00	74.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
85	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಅರೋಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	70.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
86	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸಗೂರು	ಐದನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದೇವನಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ರೈತರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್‌ನಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
87	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	ಉಮಲೂಟ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	69.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
88	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಿಗನೂರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	70.66	25.96	0.00	0.00	0.00	96.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
89	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	74.17	8.43	0.00	0.00	0.00	82.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
90	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆವಿನಮಡಗು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	86.27	0.21	0.00	0.00	0.00	86.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
91	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹಡಗಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	48.87	0.91	0.00	0.00	0.00	49.78		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
92	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಣಸಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	87.02	0	0.00	0.00	0.00	87.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
93	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಗಂಜಿಮಠ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೆಂಕ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಘನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ (ಪರಕೆಯ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	41.21	53.42	0.00	0.00	0.00	94.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
94	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಗುಡ್ಡುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	9.96	0.77	0.00	0.00	0.00	10.73			ಕೆಬಿಎಚ್ ನೀರು ಕೆರೆ(ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕೆರೆ) ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು ಯು.ಪಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ
95	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಬವ್ವಾಡು ಮಡಕೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75.00	12.28	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	77.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ
					2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
96	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಬಳುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75.00	0.00	44.54	8.74	0.00	0.00	0.00	53.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
97	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಕಂಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಕುಳೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75.00	0.05	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	67.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
98	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಬೆಳಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೋಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	0.00	48.51	0.00	0.00	0.00	48.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
99	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಬೆಳಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳಪ್ಪ ಜಾರಂದಾಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	12.29	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	101.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
100	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಬಾಂತಾರು ಮದಗ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	79.99	6.32	0.00	0.00	0.00	86.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
101	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಅಂಪಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಾಡಿ ಜಾತ್ಯೋಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75.00	0.00	30.28	30.00	0.00	0.00	0.00	60.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
102	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೀಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಜಾಡಿ ಕೊಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.06	67.65	8.52	0.00	0.00	0.00	76.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
103	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಆನೆಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	85.00	0.69	0.00	90.03	0.00	0.00	0.00	90.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
104	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಶಿಡಿಗಳಲೆ ಮಠದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40.00	0.00	26.46	18.76	0.00	0.00	0.00	45.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
105	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಪೈಸಾಬ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	0.00	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00	21.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
106	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬದನೂರು (ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ)	ಮಂಜೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಡಗಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	33.07	25.30	0.00	0.00	0.00	58.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
107	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬೇಸಲಪರ್ತಿ ಮೊಸ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಕೆರೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	0.00	0.00	88.51	0.00	5.75	0.00	94.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
108	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬದನೂರು	ಡಿ.ವಾಳ್ಕ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಕೆರೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	80.18	4.10	0.00	0.00	0.00	84.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
109	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬೆಂತಾಮಣಿ	ಊಲವಾಡಿ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಕೆರೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	56.73	42.46	0.00	0.00	0.00	99.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
110	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ತಂಕಾಯಿಲ ಬೆಟ್ಟ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಾಗರ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಕೆರೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	9.72	70.11	0.00	0.00	0.00	79.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
111	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ದಕ್ಷಿಣ	ಗುಳಕಮಲೆ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	77.57	17.44	0.00	0.00	0.00	95.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
112	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಪೂರ್ವ	ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ (ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ) ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00	14.93		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಸ್ಥಳೀಯ ಆಳ್ವಿಕೆದಾರರ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
113	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಅನೇಕಲೆ	ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಬೊಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	6.76	73.14	0.00	0.00	0.00	79.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
114	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಉತ್ತರ	ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	99.48	0.00	0.00	0.00	99.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
115	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮೊಡ್ವಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಹಜ್ಜವೆ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	8.97	79.60	0.00	0.00	0.00	88.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
116	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ವಾಗಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	11.25	68.73	0.00	35.48	0.00	115.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ
					2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
117	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಜನ್ನಿಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	25.51	64.51	0.00	0.00	0.00	90.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
118	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಹಳೇನಿಜಗಲ್ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	8.24	28.58	0.00	44.74	0.00	81.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
119	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಾಗಡಿ	ಕೆಂಪನಗರ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	93.14	0.00	0.00	0.00	93.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
120	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕನಕಪುರ	ಮೇಡಮಾಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ)	100.00	0.00	46.17	39.37	0.00	0.00	0.00	85.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
121	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕನಕಪುರ	ಬೆಕ್ಕಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00	42.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
122	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಹೋಬಳಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಳೇನು ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	33.97	0.00	68.36	0.00	102.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
123	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ "ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.00	108.80	19.55	0.00	0.00	0.00	128.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
124	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಯಲ್ಲೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ "ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.00	0.90	127.64	0.00	0.00	0.00	128.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
125	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ. "ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	82.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
126	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ "ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	56.86	18.09	0.00	0.00	0.00	74.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
127	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೃಷಿಬೆಂಕಿ ರಾಜವರಯ್ಯನ ಕೆರೆ "ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	72.60	3.16	0.00	0.00	0.00	75.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
128	ಕೋಲಾರ	ಮಂಜನಗುಡಿ	ಕೋಲಾರದೇವಿ ಮಲಗಲಮ್ಮನ ಕೆರೆ. "ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	79.89	14.39	0.00	0.00	0.00	94.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
129	ಬಿವರೂರು	ಬಿವರೂರು	ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	100.00	0.08	30.65	37.75	0.00	0.00	0.00	68.48	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
130	ಬಿವರೂರು	ಬಿವರೂರು	ಬೀಗಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ	100.00	0.07	0.62	67.21	0.00	41.08	0.00	108.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
131	ಬಿವರೂರು	ಭದ್ರಾವತಿ	ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಸೋಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	40.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
132	ಬಿವರೂರು	ಭದ್ರಾವತಿ	ಹೆಬ್ಬಂದಿ ಚೌಡಮ್ಮನಕೆರೆ ಸುಂ 70	50.00	0.00	29.73	11.39	0.00	0.00	0.00	41.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
133	ಬಿವರೂರು	ಕಿರ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಕೆಂಪೇಬೀಡು ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.14	19.78	25.31	0.00	46.88	0.00	92.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
134	ಬಿವರೂರು	ಕೋಲಾರ	ಕುಬ್ಜೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.27	81.54	27.33	0.00	0.00	0.00	109.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
135	ಬಿವರೂರು	ಕೋಲಾರ	ಗಿಳಿಬೀಡು ಅಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.39	82.88	22.41	0.00	0.00	0.00	105.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
136	ಬಿವರೂರು	ಕೋಲಾರಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿರೇಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.21	58.47	33.92	0.00	0.00	0.00	92.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
137	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೀಕೆರೆ	ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ದಳವಾಯಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	38.99	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	92.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
138	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಹೆಗ್ಗರ ಮೊಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	51.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
139	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಭಾವಲಯ ಕೆರೆ. ಕೊಪ್ಪದ.ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	42.72	8.91	0.00	0.00	0.00	51.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
140	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ	ಮಂಜನಗುಡಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00		60.32	31.73				92.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
141	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ	ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00		48.48			61.68		110.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
142	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ	ಬೆಂಗಳೂರು ಹಳ್ಳಿ ಗುಲಿಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	125.00		2.71	42.21		14.74		59.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆ ಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ
					2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
143	ತುಮಕೂರು	ಬಿರಾ	ದೊಡ್ಡಹುಲಿಂಟೆ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	160.00		11.14	144.85				155.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
144	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಹೊನ್ನಡಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	119.34						119.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
145	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಹಾಲುಪಾಳು ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00		80.03	0.37		6.56		86.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
146	ತುಮಕೂರು	ಕೋರಬಗೆರೆ	ಪಂಪಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00		3.20	115.35				118.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
147	ತುಮಕೂರು	ವಾವಗಡ	ಮಂಗಳವಾಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00		54.15	20.33				74.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
148	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬೆ	ಚಿಳೂರು ಹಲಸಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00		101.19	3.96				105.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
149	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬೆ	ಇಡಗೂರು ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00		1.24	81.50				82.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
150	ತುಮಕೂರು	ಚ.ನಾ. ಹಳ್ಳಿ	ಬೋರನ ಕೇವೆ ಜಲಾಶಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00		37.91	46.41				84.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
151	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನುರ್ಗ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	56.07	19.29	0.00	0.00	0.00	75.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
152	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಉಡುವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	8.61	108.10	0.00	0.00	0.00	116.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
153	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಹಿರೇಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	70.12	46.14	0.00	0.00	0.00	116.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
154	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಬೆಲಗೂರು ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	124.33	0.75	0.00	0.00	0.00	125.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
155	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗೋನೂರು ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	30.16	49.33	0.00	0.00	0.00	79.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
156	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ರೇವಸಮ್ಮುರೆ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	52.70	16.69	0.00	0.00	0.00	69.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
157	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳ	ಕತ್ತಿಗೆ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	11.53	98.58	0.00	0.00	0.00	110.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
158	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಅವರಗರೆ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಭಾಗ-1)	100.00	0.00	80.00	62.48	0.00	0.00	0.00	142.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
159	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಅವರಗರೆ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಭಾಗ-2)	100.00	0.00	5.16	81.91	0.00	0.00	0.00	87.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
160	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ತೋಳಹುಣಸೆ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	74.15	0.00	0.00	0.00	74.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
161	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಹೆಬ್ಬಳಗರೆ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	0.00	1.98	27.13	0.00	0.00	0.00	29.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
162	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಗೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಜಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	20.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
163	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಜಗಲೂರು ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	58.80	1.61	0.00	8.69	0.00	69.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
164	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹರಿಹರ	ಚಂದಪ್ಪನ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	88.48	0.00	0.00	0.00	88.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
165	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಮ್ಮಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		84.16					84.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
166	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಮಠ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		34.01	48.33				82.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
167	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಂದೂರು ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		102.75					102.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
168	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಗಲ್ ಕೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		97.79	4.82				102.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
169	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಳಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		83.56	13.65				97.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
170	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅರಸಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	31.20	55.82	5.53				92.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
171	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಗನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	73.72	21.07					94.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
172	ಮೈಸೂರು	ಬಿ. ನರಸೀಪುರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಡುಕುತೋರೆ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	50.25	59.44					109.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆ/ಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ						ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ
					2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
173	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ಟೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		85.63					85.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
174	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಮಂ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಮಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಸರಹಳ್ಳಿ ಬೀದಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		87.48	7.36				94.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
175	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸರಾಳು ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		50.19	45.68				95.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
176	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆನ್ನೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00			93.09				93.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
177	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೋಡಿ ಅಲ್ಲಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		68.39	30.80				99.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
178	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಗುಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		64.59	33.48				98.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
179	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲಗೋಡು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00			100.75				100.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
180	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿವೊಳೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	21.36	56.10	10.42		4.98		92.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
181	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಂಗನೂರು ಹೀರೇಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		99.40					99.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
182	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿನ್ನಮ್ಮಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	50.00	47.04	16.70				113.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
183	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಘವಮಠ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	51.10	19.20	22.88				93.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
184	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	180.00	99.82	23.88	90.03	0.00	0.00	0.00	213.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
185	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಧಳವೇ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	44.12	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	103.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
186	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಹಳೇಬೀಡು ದ್ವಾರಕಮ್ಮುಡು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	12.85	86.71	0.98	0.00	0.00	0.00	100.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
187	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗಂಡಕಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.20	92.28	10.90	0.00	0.00	0.00	103.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
188	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಶಂಕುಕೀರ್ತಿ ಪಿಪ್ಪಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.12	104.82	0.00	0.00	0.00	104.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
189	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹುಣಸಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	116.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
190	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ನವಿಲೆ ಉರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.36	94.48	0.00	7.39	0.00	102.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
191	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ದೇವನೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	100.02	17.45	0.00	0.00	0.00	117.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
192	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಯಗಟ ಉರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	58.64	38.52	0.00	0.00	0.00	97.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
193	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಸಿಂಗಬಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	0.00	0.29	0.29	40.33	0.00	40.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
194	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಅರಸಿನ ಗಾಲೆ ಮತ್ತು ಹಾರಿಹಳ್ಳಿ ಉರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	14.34	104.29	0.00	0.00	0.00	118.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		